

COMUNE DI FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237 del D.P.R. n. 207/2010)

Lavori di: LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI CAUSA SFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FIESSE.

CUP: H54B17000040004 – CIG: 7060062378

Impresa: SICURTECTO S.R.L. – Via Monte Sabotino n. 14 – 25095 Cusano Milanino (Mi)

Contratto N. 1500/2017 di repertorio stipulato in data 19/07/2017 registrato presso l'ufficio del Registro di Verolanuova (Bs) in data 28/07/2017 al n. 41 Serie 1T.

1' - RELAZIONE -

A) Progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori in oggetto, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 16/05/2017 dell'importo di €. 43.000,00 così ripartito:

a) lavori a misura compresi oneri della sicurezza	€.	36.510,00
b) somme a disposizione Amministrazione Comunale	€.	<u>6.490,00</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€.	43.000,00

Contratto d'appalto, in data 19/07/2017, con il quale i lavori vennero affidati alla Ditta SICURTECTO S.R.L. – Via Monte Sabotino n. 14 – 25095 Cusano Milanino (Mi) per l'importo netto di €. 27.283,53 compreso oneri per la sicurezza=.

Consegna lavori in 20/07/2017, con inizio lavori il giorno 20/07/2017 e siccome la durata è stabilita in giorni 20 giorni dall'inizio, il termine scadeva il 08/08/2017=.

Ultimazione dei lavori accertata il 03/08/2017 come da relativo certificato e quindi in tempo utile.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 14/09/2017, firmato dall'impresa senza riserve ascende a nette €. 27.283,53=.

A dedurre l'acconto corrisposto all'Impresa in base a n. 1 certificati di pagamento per l'ammontare complessivo di €. 27.140,00=, resta il credito dell'Impresa a saldo €. 143,53 =.

Confronto tra la somma autorizzata e quella liquidata:

Importo netto autorizzato del contratto	€.	27.283,53
Importo netto stato finale	€.	<u>27.283,53</u>
Risparmio conseguito	€.	0,00

Assicurazioni sociali - Come risulta da apposita dichiarazione D.U.R.C. l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali in quanto non risultano notificate all'ufficio denunce di inadempienza dell'impresa agli obblighi di cui sopra per i lavori in oggetto.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'Impresa per i lavori di cui all'oggetto.

Avvisi ad opponendum - La pubblicazione di cui all'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 non sono state eseguite considerato che tutti i lavori sono stati eseguiti su suolo comunale e non sono pervenute lamentele, osservazione o richieste di danni da alcuno.

2° - VISITA DI COLLAUDO

Dopo esaminati gli atti di progetto, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto arch. CESARE MARTINELLI, Direttore dei Lavori in oggetto, il giorno 14/09/2017 si è recato nel sito dei lavori ove ha trovato il signore: Camardo Paolo in rappresentanza dell'impresa esecutrice dei lavori.

In sua presenza ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi si e' riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Effettuati vari riscontri di misure si e' rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il sottoscritto Arch. Cesare Martinelli in qualità di Direttore dei Lavori, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

3' - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta SICURTECTO S.R.L. – Via Monte Sabotino n. 14 – 25095 Cusano Milanino (Mi) corrispondono a quelli previsti in progetto approvato e che le varianti apportate in sede esecutiva sono giustificate dal miglior risultato estetico e funzionale;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'Impresa si conferma in nette;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con Polizza I.N.A.I.L. di Sesto San Giovanni n. 20522490 a carattere continuativo e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta SICURTECTO S.R.L. – Via Monte Sabotino n. 14 – 25095 Cusano Milanino (Mi) e liquida il relativo importo in nette €. 27.283,53 da cui detraendo l'acconto corrisposto in corso d'opera per €. 27.143,00 resta il credito di €. 143,53 (diconsi Euro centoquarantatre/53) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto a tacitazione di ogni suo avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato e propone al Responsabile Unico del Procedimento lo svincolo della polizza fidejussoria, a garanzia degli obblighi contrattuali, presentata in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto.

Fiesse, li 14/09/2017

L'Impresa

SicurTECTO S.r.l.

Il Direttore dei lavori

Arch. Cesare Martinelli

SICURTECTO SRL
Via Monte Sabotino n° 14
20095 Cusano M. (MI)
P. IVA 06383510960

IL RESPONSABILE U.T.C.

Geom. Anna Maria Grassi